

Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Врио Генерального директора
ЗАО "Братская электросетевая
компания"
Чекулаев М.В.



ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2010 года, млн. рублей без учета НДС (представляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	6,751	65,957	66,735	66,735	0,000	6,751	7,529		6,760	0,771	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,320	22,512	21,829	21,829	0,000	2,320	1,636		1,229	0,409	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Реконструкция РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ 2 x 630 кВА № 45 ж/р Центральный, 5-й мкр. гор. Братска.	0,000	0,562	0,720	0,720	0,000	0,158	128%	0,000	0,158	увеличение объема работ по результатам ПСД	
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ТП 6/0,4кВ № 70 по ул. Алтайская в гор. Иркутске.	0,219	0,285	0,066	0,066	0,219	0,000	0%	0,000	0,000		

3	Реконструкция ВЛ-0.4кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ТП 6/0.4кВ № 45 по ул. Громовой в ж/р Иркутск-2.	0,805	0,894	0,089	0,089	0,805	0,000	0%	0,000	0,000	
4	Реконструкция ВЛ-0.4кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ТП 6/0.4кВ № 62 по ул. Державина, пер. Дальний в ж/р. Иркутск-2 г. Иркутск	0,732	0,822	0,090	0,090	0,732	0,000	0%	0,000	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-0.4кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ф. 1,2,3,4,5 от ТП 6/0.4кВ № 84, 49А в ж/р Иркутск-2 г. Иркутск	0,564	1,386	0,822	0,822	0,564	0,000	0%	0,000	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ф2,3,5 ТП-128 по ул. Советская, Южная, Баяндаевская п. Бидоги Чунского района Иркутской области.	0,000	2,240	2,509	2,509	0,000	0,269	112%	0,269	0,000	увеличение объема работ по результатам ПСД
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ф1,4 ТП-151 по ул. Набережная в пос. Веселый Чунского района.	0,000	0,738	0,983	0,983	0,000	0,245	133%	0,145	0,100	увеличение объема работ по результатам ПСД
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ф1 ТП-153 по ул. Нагорная, Каменная в пос. Веселый Чунского района.	0,000	1,194	1,492	1,492	0,000	0,298	125%	0,298	0,000	увеличение объема работ по результатам ПСД

9	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-35 и от ТП-7 до ТП-35 в пос. Чунский Чунского района Иркутской области.	0,000	0,531	0,653	0,653		0,000	0,122	123%	0,022	0,101	увеличение объема работ по результатам ПСД
10	Реконструкция ВЛ-6 кВ ЛЭП-131 на КТПН-128, реконструкция КТПН 6/0,4кВ № 128, кабельных линий 0,4кВ в пос. Бидоги Чунского района Иркутской области.	0,000	0,308	0,762	0,762		0,000	0,454	247%	0,404	0,050	увеличение объема работ по результатам ПСД
11	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от КТПН 6/0,4кВ № 128 ф.1,2,3,4,5 по ул. Советская, Южная, Баяндаевская в п. Бидоги, Чунского района, Иркутская области.	0,000	0,104	0,107	0,107		0,000	0,003	103%	0,003	0,000	увеличение объема работ по результатам ПСД
12	Реконструкция РУ 6кВ ПС 35/6кВ "Горводопровод" с заменой существующих ВМ 6кВ ВМГ 133 на ВВ TEL 10-400 в ж/р Энергетик гор. Братска	0,000	2,208	2,208	2,208		0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
13	Реконструкция ВЛ-0.4кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод от ТП 6/0,4 кВ 457 ф 2 в ж/р. Сухой г.Братска.	0,000	0,979	0,979	0,979		0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
14	Реконструкция КТПН № 145 с заменой корпуса, реконструкцией ВЛ-0.4кВ от КТПН № 145, КТПН № 146 с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, в ж/р Падун гор. Братска.	0,000	1,989	1,989	1,989		0,000	0,000	0%	0,000	0,000	

15	Реконструкция КТПН № 241 с заменой корпуса, с разделением фидеров, реконструкцией ВЛ 0.4кВ в ж/р Гидростроитель гор. Братска.	0,000	0,780	0,780	0,780	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
16	Реконструкция ВЛ 6кВ № 735 , КЛ 6кВ № 735 , КТПН № 244 , ВЛ-0.4кВ в ж/р Гидростроитель гор. Братска.	0,000	3,691	3,779	3,779	0,000	0,088	102%	0,088	0,000	
17	Реконструкция ВЛ 6кВ № 735 , КЛ 6кВ № 735 , КТПН № 246 , ВЛ-0.4кВ в ж/р Гидростроитель гор. Братска	0,000	1,909	1,909	1,909	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
18	Реконструкция КТПН № 130 с разделением фидеров, реконструкцией ВЛ-0.4кВ в ж/р Падун гор. Братска.	0,000	1,892	1,892	1,892	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											

2	Новое строительство	4,431	43,444	44,906	44,906	0,000	4,431	5,893		5,530	0,362	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Строительство КТПН 10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ "Буферный склад", строительство воздушных линий с самонесущими изолированными проводами 0,4кВ и кабельных линий 0,4кВ в пос. Сосновый Братского района Иркутской области.	0,167	0,954	0,787	0,787		0,167	0,000	0%	0,000	0,000	
2	Строительство КТПН 10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ "Химлесхоз", строительство воздушных линий с самонесущими изолированными проводами 0,4кВ и кабельных линий 0,4кВ в пос. Прибрежный Братского района Иркутской области.	0,134	0,963	0,829	0,829	0,000	0,134	0,000	0%	0,000	0,000	
3	Строительство КТПН 10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ "Белый свет", строительство воздушных линий с самонесущими изолированными проводами 0,4кВ и кабельных линий 0,4кВ в пос. Покосное Братского района Иркутской области.	0,223	0,931	0,708	0,708		0,223	0,000	0%	0,000	0,000	
4	Строительство КТПН 10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ, строительство воздушных линий с самонесущими изолированными проводами 0,4кВ и кабельных линий 0,4кВ в пос. Добчур Братского района Иркутской области.	0,000	0,743	0,743	0,743		0,000	0,000	0%	0,000	0,000	

5	Строительство ВЛ-10 кВ, прокладка КЛ-10кВ, установка трансформаторных подстанций КТПН 10/0,4кВ, строительство ВЛИ 0.4кВ, прокладка КЛ 0,4кВ в микрорайоне № 27 "А" ж/р Лесохимик гор. Братска.	1,594	11,273	9,679	9,679	1,594	0,000	0%	0,000	0,000	
6	Строительство ВЛ-10 кВ, прокладка КЛ-10кВ, установка трансформаторных подстанций КТПН 10/0,4кВ, строительство ВЛИ 0.4кВ, прокладка КЛ 0,4кВ в микрорайоне № 27 ж/р Галачинский и ж/р Водоканалец гор. Братска.	0,000	5,052	7,185	7,185	0,000	2,133	142%	1,960	0,172	увеличение объема работ по результатам ПСД
7	Строительство ВЛ-6 кВ, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 6/0.4кВ 1х250 кВА по ул. 2 Озерная в районе ж/дома № 21 в гор. Вихоревка.	0,000	1,561	2,603	2,603	0,000	1,042	167%	0,976	0,066	увеличение объема работ по результатам ПСД
8	Строительство ВЛ-6 кВ "ТП № 11", ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 6/0.4кВ 1х250 кВА по ул. Сахалинская в Ленинском районе в гор. Иркутске.	0,791	1,062	0,271	0,271	0,791	0,000	0%	0,000	0,000	
9	Строительство ВЛ-6 кВ "Боково", КТПН 6/0.4кВ 1х400 кВА по пер. Октябрьский, строительство ВЛИ 0,4кВ в Ленинском районе в гор. Иркутск.	0,342	2,464	2,122	2,122	0,342	0,000	0%	0,000	0,000	

10	Строительство ВЛ-6 кВ № 867, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 6/0.4кВ 1х400 кВА пересечение ул. Луговая и ул. Русская в микр. Сосновый бор ж/р Энергетикгор. Братска	0,631	3,407	2,776	2,776	0,631	0,000	0%	0,000	0,000
11	Строительство ВЛ10 кВ № 1101, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 10/0.4кВ 1х400 кВА пересечение ул. Манежная и бул. Просвещения в микр. Сибтепломаш ж/р Гидростроитель гор. Братска	0,063	1,052	0,989	0,989	0,063	0,000	0%	0,000	0,000
12	Строительство ВЛ-10 кВ № 153, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж МКТПН 10/0.4кВ 1х100 кВА по ул. Гаражная в ж/р Новочунка Чунского района	0,000	2,203	2,631	2,631	0,000	0,428	119%	0,428	0,000
13	Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН 10/0.4кВ 1х400 кВА по ул. Новая, ВЛИ 0,4кВ в пос. Мамоны Иркутский район	0,486	1,908	1,422	1,422	0,486	0,000	0%	0,000	0,000
14	Строительство ВЛ-10 кВ № 883, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 10/0.4кВ 1х400 кВА в ж/р. Южный Падун ул. Шумиловская гор. Братска	0,000	0,780	0,780	0,780	0,000	0,000		0,000	0,000
15	Строительство КЛ и ВЛ-10 кВ № 883, ВЛИ 0.4кВ с СИП 2А и прокладка КЛ 0,4кВ, монтаж КТПН 10/0.4кВ 1х630 кВА (в районе КТПН № 184) в ж/р. Южный Падун ул. Маральская гор. Братска	0,000	0,563	0,563	0,563	0,000	0,000	0%	0,000	0,000

16	Строительство ВЛИ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом от ф2,3,4 ТП-5 в пос. Чунский Чунского района Иркутской области	0,000	1,459	1,895	1,895		0,436	130%	0,436	0,000	
17	Строительство внешних сетей 0,4кВ (воздушная и кабельная линии), гор. Братск , ж/р. Центральный ул. Александровская в районе ТП 10/0.4кВ № 166	0,000	0,860	0,860	0,860	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
18	Строительство внешних сетей 0,4 и 6 кВ, воздушной линии 6 кВ, установка КТПН 6/0,4кВ 1х63кВА, гор. Братск , ж/р. Падун ул.Станция Пурсей	0,000	0,182	0,182	0,182	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
19	Строительство КТПН 10/0,4кВ/1х400 кВА, прокладка КЛ 0,4 кВ, ВЛИ 0,4кВ в ж/р Центральный, восточнее жилого дома № 15 по ул. Володарского 5-й мкр. гор. Братска.	0,000	2,831	2,831	2,831	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	
20	Строительство ВЛИ 0,4кВ и КЛ 0,4кВ от ТП № 95 по ул. Красной Звезды, ул.Гражданская, ул. 8 марта, ул. Циолковского, от КТПН № 98 ул. Циолковского, ул. Жуковского, от КТПН № 102 ф 5 по ул. Красной Звезды 10/0,4кВ/1х400 кВА по ул. Пугачева 1 в ж/р Центральный 7 мкр. гор. Братска.	0,000	1,201	1,651	1,651	0,000	0,450	137%	0,408	0,042	
21	Строительство эл. сетей 0,4 кВ, 10кВ ж/р Центральный, 6-й мкр. гор. Братска	0,000	1,995	3,399	3,399	0,000	1,404	170%	1,322	0,082	

2.2	Прочее новое строительство												
1	Объект 1												
	в том числе ПТП												
2	Объект 2												
	в том числе ПТП												
...													
	<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы												
1	Объект 1												
2	Объект 2												
...													

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.