

Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

И.О. Генерального директора

ЗАО "Братская электросетевая компания"



20 12 года
М.П.

ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2011 года, млн. рублей без учета НДС (предоставляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		68,921	76,424	76,424		7,503	11%	7,503			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		41,316	51,017	51,017		9,701	23%	9,701			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		41,316	51,017	51,017		9,701	23%	9,701			
1.1.1.	Замена КЛ 0.4кВ от ТП № 308 п.2, ф.2, п.7, ф.4 до ВРУ 0.4кВ многоквартирного жилого дома № 23 по ул.Кирова в ж/р.Центральный, г.Братска для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,101	0,074	0,074		-0,028	-27%	-0,028		изменение объема работ по результатам ПСД	
1.1.2.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ с частичной заменой опор и монтажом провода СИП 2А от ТП № 25 по ул.Мира в ж/р.Центральный, г.Братска для улучшения качества электроэнергии и надежности электроснабжения социальных объектов.		1,681	1,624	1,624		-0,057	-3%	-0,057		изменение объема работ по результатам ПСД	

1.1.3.	Замена участков КЛ 0.4кВ кВ от ТП № 428 до ВРУ 0.4кВ многоквартирного жилого дома № 22 по ул.Советской в ж/р.Центральный, г.Братска , для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,179	0,294	0,294			0,115	64%	0,115		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.4.	Замена участков КЛ 0.4кВ кВ от ТП № 78 до ВРУ 0.4кВ многоквартирного жилого дома № 34 по ул.Космонавтов в ж/р.Центральный, г.Братска для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,290	0,227	0,227			-0,064	-22%	-0,064		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.5.	Замена участков КЛ 0.4кВ кВ от ТП № 41 до ВРУ 0.4кВ многоквартирного жилого дома № 37 по ул.Подбельского в ж/р.Центральный, г.Братска для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,290	0,364	0,364			0,073	25%	0,073		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.6.	Реконструкция ЛЭП 10кВ № 876 и ЛЭП 10кВ № 877 от ПС 110/10кВ "Инкубатор" с заменой и выносом участков КЛ 10кВ № 876 ВОС, № 877 ВОС, питающих объекты центрального водозабора в ж/р. Падун от оп. № 21 ВЛ 10кВ № 876 ВОС, № 877 ВОС от ПС "Инкубатор" до района пересечения а/д Братск-Падун и ул.Пролетарской для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения социально значимого объекта.		0,968	1,372	1,372			0,404	42%	0,404		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.7.	Реконструкция эл.сетей 0.4-10кВ от КТПН 10/0,4кВ № 171 в ж/р. Падун г. Братска, с заменой голого провода и вводов на СИП 2А, установкой новых опор, прокладкой кабелей 0.4кВ для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения.		1,776	4,376	4,376			2,600	146%	2,600		изменение объема работ по результатам ПСД

1.1.8.	Реконструкция и вынос участка ВЛ 6кВ № 703 от опоры № 1 до опоры № 25 с территории индивидуальных участков в ж/р. Гидростроитель, г. Братска для обеспечения качества электроэнергии, безопасности и надежности электроснабжения потребителей.		1,198	2,691	2,691			1,493	125%	1,493		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.9.	Реконструкция эл.сетей 0.4 кВ от КТПН № 401 в ж/р. Осиновка г. Братска, с заменой провода и вводов на СИП 2А, установкой новых опор, прокладкой кабелей 0.4кВ для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,990	4,271	4,271			3,281	331%	3,281		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.10.	Реконструкция эл.сетей 0.4 кВ от КТПН № 404 в ж/р. Осиновка г. Братска, с заменой провода и вводов на СИП 2А, установкой новых опор, прокладкой кабелей 0,4кВ для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,342	2,210	2,210			1,868	546%	1,868		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.11.	Реконструкция ВЛ 6кВ № 859, ВЛ 6кВ № 855, ВЛ 6кВ № 854 от ПС "Птицефабрика" для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии социально значимых объектов в ж/р. Южный Падун, г. Братска.		1,436	2,471	2,471			1,035	72%	1,035		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.12.	Замена КЛ 0.4кВ от ТП № 12 до ВРУ 0.4кВ многоквартирных жилых домов № 2,3,4 в мкр-не "Северный", п. Чунский для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,739	0,605	0,605			-0,134	-18%	-0,134		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.13.	Замена КЛ 0.4кВ от ТП № 105 до ВРУ 0.4кВ многоквартирных жилых домов № 9, 13, 15, 17 по ул. Ленина, в п. Лесогорск, Чунского района, для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,375	0,380	0,380			0,005	1%	0,005		изменение объема работ по результатам ПСД

1.1.14.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.2, ТП № 34 по ул.Песчаной в п. Чунский, с частичной заменой опор и голого алюминиевого провода на СИП 2А, для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,766	1,146	1,146			0,380	50%	0,380		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.15.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.5, ТП № 48 по ул.Школьной в п. Чунский, с частичной заменой опор и голого алюминиевого провода на СИП 2А, для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,497	0,623	0,623			0,126	25%	0,126		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.16.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.3, ТП № 37 по ул.Энтузиастов в п. Чунский, с частичной заменой опор и голого алюминиевого провода на СИП 2А для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,342	0,665	0,665			0,323	95%	0,323		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.17.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.2, ТП № 155 по ул.Солнечной в п.Весёлый, Чунского района для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,556	1,016	1,016			0,459	83%	0,459		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.18.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.4, ТП № 110 по ул.Шастина, ул.Российская в п.Лесогорск для обеспечения требуемой категории по надежности электроснабжения.		0,556	1,089	1,089			0,533	96%	0,533		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.19.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ, ф.1, 2 ТП № 203 по ул.Красные Зори, ул.Карьерная в п.Октябрьский, Чунского района для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		1,398	2,181	2,181			0,783	56%	0,783		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.20.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП № 43а с заменой голого провода и вводов на СИП 2А по ул.Речной в г.Иркутске для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,065	0,052	0,052			-0,012	-19%	-0,012		изменение объема работ по результатам ПСД

1.1.21.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП № 52 с заменой провода и вводов на СИП 2А по ул.Н.Прибоя, ул.Кутузова и пр.Гайдара в г.Иркутске для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,039	0,041	0,041			0,003	7%	0,003		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.22.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП № 11 с заменой провода и вводов на СИП 2А по ул.Ц.Склад и ул.Республиканской в г.Иркутске для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,039	0,636	0,636			0,598	1545%	0,598		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.23.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП № 86 с заменой провода и вводов на СИП 2А по ул.Гравийная в г.Иркутске для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,013	0,011	0,011			-0,003	-19%	-0,003		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.24.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ с заменой провода и вводов на СИП 2А от ТП № 41 до жилых домов № 2, 4, 6 по ул.Алтайская в г.Иркутске для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		0,126	0,089	0,089			-0,037	-29%	-0,037		изменение объема работ по результатам ПСД
1.1.25.	Реконструкция ВЛ 0.4кВ с заменой провода и вводов на СИП 2А по ул.Алтайская, Авиастроителей, Гравийная, Курганская, Кутузова, Крымская, Молодежная, Мегетская, Мира, Матросова, Некрасова, Октябрьская, Поликарпова, Сахалинская, Флотская в жилом районе Иркутск2 горда Иркутска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения социальных объектов и жилых домов.		6,644	2,316	2,316			-4,328	-65%	-4,328		изменение объема работ по результатам ПСД

2	Новое строительство		27,605	25,407	25,407			-2,198	-8%	-2,198		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		27,605	25,407	25,407			-2,198	-8%	-2,198		
2.1.1.	Строительство ВЛ 6кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул.Кирова в г.Вихоревка для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.		1,764	1,703	1,703			-0,061	-3%	-0,061		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.2.	Строительство ВЛ 6кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул.Нефтяников в г.Вихоревка для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения жилых домов.		1,891	1,629	1,629			-0,262	-14%	-0,262		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.3.	Строительство ВЛ 6кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул.Титова в г.Вихоревка для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения жилых домов.		1,469	1,923	1,923			0,453	31%	0,453		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.4.	Строительство ВЛ 6кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул.Каландарашвили-Постышева в г.Вихоревка для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения жилых домов.		3,196	3,524	3,524			0,328	10%	0,328		изменение объема работ по результатам ПСД

2.1.5.	Строительство ВЛ 6кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ/1х250кВА в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул. Лужки в ж/р. Гидростроитель г. Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения.		1,445	1,727	1,727			0,282	20%	0,282		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.6.	Строительство ВЛ 10кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 10/0.4кВ/1х250кВА в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, по ул.Речной в п.Новая Игирма для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения.		0,972	0,868	0,868			-0,104	-11%	-0,104		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.7.	Строительство ВЛ 6 кВ (установка опор), монтаж новой КТПН 6/0.4кВ/1х250кВА в центре электрических нагрузок, реконструкция существующих ВЛ 0.4кВ с заменой голого провода на СИП 2А и строительством новых участков ВЛИ 0.4кВ с прокладкой КЛ 0.4кВ, п.Лесогорск, Чунского района для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения.		1,804	2,218	2,218			0,414	23%	0,414		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.8.	Вынос КТПН № 14 с территории индивидуального участка и установка в центре электрических нагрузок, реконструкция ВЛ 0.4кВ с частичной заменой опор, замена голого провода на СИП2А, прокладка КЛ 0.4кВ по ул.Дзержинского в г.Вихоревка, для улучшения качества электроэнергии и обеспечения надежности электроснабжения.		2,238	2,174	2,174			-0,064	-3%	-0,064		изменение объема работ по результатам ПСД

2.1.9.	Вынос КТПН № 58 с территории индивидуального участка и установка в центре электрических нагрузок, реконструкция ВЛ 0.4кВ с частичной заменой опор, монтажом провода СИП2А и прокладкой КЛ 0.4кВ по ул.Ягодная в г.Вихоревка, для улучшения качества электроэнергии и обеспечения надежности электроснабжения.		2,031	1,845	1,845			-0,186	-9%	-0,186		изменение объема работ по результатам ПСД
2.1.10.	Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ, подготовка топографических съемок (без НДС 18 %).		10,794	7,796	7,796			-2,999	-28%	-2,999		Разработка ПСД на реконструкцию и строительство распред. сетей 6кВ в Ленинском районе, ж/р.Иркутск-2 с подключением от новой ПС 35/6 кВ 2х25МВА «Боково» для обеспечения качества эл.энергии и надежности эл.снабжения социально-значимых объектов будет продолжена в 2012 году
...												
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
...												
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

