

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО "Братская электросетевая компания"

С.И. Кабанов

" 30 "



года
М.П.

ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2014 года, млн. рублей без учета НДС (предоставляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		171,972	172,188	172,188		0,216	0%	0,216			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		28,671	44,371	44,371		15,699	55%	15,699			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		28,671	44,371	44,371		15,699	55%	15,699			
1	Реконструкция электрических сетей 0,4-10кВ в жилом районе Центральный, жилом районе Порожский г. Братска, с заменой голого провода на ВЛ 0,4кВ на СИП 2, на ВЛ 10кВ на СИП 3, заменой КЛ 0,4 кВ, КЛ 10кВ.		7,315	13,588	13,588		6,273	86%	6,273		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей	
2	Реконструкция электрических сетей 0,4 и 6кВ в г. Вихоревка, поселках Братского района, с заменой на ВЛ 0,4кВ голого провода и вводов на СИП 2, установкой новых опор, заменой КЛ 0,4 кВ, КЛ 6-10кВ.		6,067	9,265	9,265		3,198	53%	3,198		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей	

3	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ и 6кВ в жилом районе Падун, жилом районе Гидростроитель г. Братска с заменой на ВЛ 0,4кВ голого провода и вводов на СИП 2, установкой новых опор, заменой КЛ 0,4 кВ, КЛ 6-10кВ.		3,288	8,730	8,730			5,443	166%	5,443		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей
4	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ и 6-10кВ в п. Чунский, п. Лесогорск, п. Октябрьский, п. Бидоги, п. Таргиз Чунского района с заменой голого провода на ВЛ 0,4кВ на СИП 2, на ВЛ 6-10кВ на СИП 3, заменой КЛ 0,4 кВ, монтажом КТПН 6-10/0,4кВ.		5,901	6,548	6,548			0,647	11%	0,647		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей
5	Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в жилой застройке "Боково", Ленинского района, города Иркутска с заменой на ВЛ 0,4кВ голого провода и вводов на СИП 2, установкой новых опор, прокладкой КЛ 0,4-10кВ.		6,101	6,239	6,239			0,138	2%	0,138		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство		143,301	127,818	127,818			-15,483	-11%	-15,483		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		143,301	127,818	127,818			-15,483	-11%	-15,483		
1	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Братская электросетевая компания».		121,011	114,197	114,197			-6,814	-6%	-6,814		изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2	Строительство электрических сетей 6 кВ (РП 6кВ, КЛ 6кВ) в гор. Вихоревка Братского района.		0,398	0,289	0,289			-0,108	-27%	-0,108		изменение стоимости топографо-геодезических работ по результатам конкурсных (закупочных) процедур

3	Строительство электрических сетей в п.Суворовский Нижнеилимского района.		6,105	4,893	4,893			-1,212	-20%	-1,212		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей
4	Строительство электрических сетей в п.Шестаково, п. Новая Игирма Нижнеилимского района.		8,414	7,361	7,361			-1,052	-13%	-1,052		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей
5	Строительство ВЛ 35 кВ, ПС 35кВ в п.Мегет Ангарского района.		2,373	1,078	1,078			-1,296	-55%	-1,296		перенос оплаты на 2016 год в соответствии с договором
6	Строительство ВЛ-35 кВ "Левобережная - Боково" с ПС 35/6 кВ Боково в Ленинском районе, города Иркутска.		5,000					-5,000	-100%	-5,000		перенос оплаты на 2016 год в соответствии с договором
...												
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
...												
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:



ЗАО "Братская электросетевая компания"

**Отчет об источниках финансирования
инвестиционной программы 2014 года, млн. руб. без НДС**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	171,972	171,972	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	81,887	81,887	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	81,887	81,887	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	90,085	90,085	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	90,085	90,085	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	-	-	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	0,216	
2.1	Кредиты	-	0,216	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	171,972	172,188	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Начальник ПЭО

Иванкова

Иванкова В.В.