


Утверждаю  
Генеральный директор

АО "Братская электросетевая компания"

С.И. Кабаев



(подпись)

" 31 " \_\_\_\_\_ марта 20 17 года  
М.П.



## АО "Братская электросетевая компания"

### Отчет об исполнении инвестиционной программы 2016 года, млн. рублей без учета НДС (предоставляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>203,956</b>	<b>203,957</b>	<b>203,957</b>			<b>0,001</b>	<b>0%</b>			
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>45,325</b>	<b>47,719</b>	<b>47,719</b>			<b>2,394</b>	<b>5%</b>			
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		<b>29,025</b>	<b>31,370</b>	<b>31,370</b>			<b>2,345</b>	<b>8%</b>			
1	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		10,379	10,157	10,157			-0,222	-2%			изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		3,617	3,127	3,127			-0,490	-14%			изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур

3	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		9,220	12,472	12,472			3,252	35%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
4	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		5,809	5,614	5,614			-0,195	-3%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
...											
1.2	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.3	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.4	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											
1.5	<b>Прочее</b>		16,300	16,350	16,350			0,050	0%		
1	Приобретение автотехники		16,300	16,350	16,350			0,050	0%		изменение стоимости автотехники по результатам закупочных процедур
...											
2	<b>Новое строительство</b>		158,631	156,238	156,238			-2,393	-2%		
2.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		158,631	156,238	156,238			-2,393	-2%		
1	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания»		10,785	14,101	14,101			3,316	31%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
2	Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска		4,288	0,000	0,000			-4,288	-100%		оплата работ за выполнение ПСД перенесена на 2017 год

3	Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района		70,697	67,955	67,955			-2,742	-4%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
4	Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе		2,309	1,832	1,832			-0,477	-21%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
5	Строительство электрических сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка Братского района		16,394	16,394	16,394			0,000	0%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
6	Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске		8,326	9,536	9,536			1,210	15%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
7	Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района		9,256	9,048	9,048			-0,208	-2%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
8	Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе		7,780	7,631	7,631			-0,149	-2%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
9	Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске		12,258	13,636	13,636			1,378	11%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
10	Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района		16,538	16,105	16,105			-0,433	-3%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
...											
<b>2.2</b>	<b>Прочее новое строительство</b>										
1	Объект 1										
	в том числе ПТП										
2	Объект 2										
	в том числе ПТП										
...											
<i>Справочно:</i>											
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.


\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:

Генеральный директор  
ЗАО "Братская  
электросетевая компания"  
С.И. Иванков

" 31



**ЗАО "Братская электросетевая компания"**

**Отчет об источниках финансирования  
инвестиционной программы 2016 года, млн. руб. без НДС**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>203,956</b>	<b>203,956</b>	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	62,235	62,235	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	62,235	62,235	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	141,721	141,721	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	141,721	141,721	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	-	-	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	-	<b>0,001</b>	
2.1	Кредиты	-	0,001	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>203,956</b>	<b>203,957</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Начальник ПЭО

*Иванков*

Иванкова В.В.