

Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
И.О. Генерального директора
ЗАО "Братская электросетевая компания"
В.В. Воробьев



" 25 " марта 2014 года
М.П.

ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2013 года, млн. рублей без учета НДС (предоставляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		160,722	189,767	189,767			29,045	18%	29,045		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		27,102	30,830	30,830			3,728	14%	3,728		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		27,102	30,830	30,830			3,728	14%	3,728		
1	Реконструкция электрических сетей 0,4-10кВ в жилом районе Центральный г. Братска, с заменой голого провода на ВЛ 0,4кВ на СИП 2, на ВЛ 10кВ на СИП 3, заменой КЛ 0,4 кВ, прокладкой КЛ 10кВ.		5,591	6,473	6,473			0,882	16%	0,882		изменение объема работ по результатам ПСД
2	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ и 6кВ в жилых районах Падун, Гидростроитель города Братска с заменой голого провода и вводов на СИП 2, установкой новых опор, заменой КЛ 0,4 кВ.		6,186	7,532	7,532			1,346	22%	1,346		изменение объема работ по результатам ПСД

2	Новое строительство		133,620	158,937	158,937			25,317	19%	25,317	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		133,620	158,937	158,937			25,317	19%	25,317	
1	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Братская электросетевая компания».		132,102	155,625	155,625			23,524	18%	23,524	изменение объема работ по результатам ПСД
2	Строительство эл. сетей 10кВ (РП 10кВ, КЛ 10кВ, ВЛ 10кВ) от ПС Южная", ПС Городская", "Пурсей" до ВЛ 10кВ ВА3-1 (ВА3-2) от РП 2 ПС "Южная" в ж/р Центральный г.Братске.		0,237	0,206	0,206			-0,031	-13%	-0,031	изменение объема работ по результатам ПСД
3	Строительство электрических сетей в п.Суворовский Нижнеилимского района.		0,397	1,143	1,143			0,746	188%	0,746	изменение объема работ по результатам ПСД
4	Строительство электрических сетей в п.Шестаково, п.Новая Игирма Нижнеилимского района.		0,671	1,749	1,749			1,078	161%	1,078	изменение объема работ по результатам ПСД
5	Строительство ВЛ 35 кВ , ПС 35кВ в п.Мегет Ангарского района.		0,214	0,214	0,214			0,000	0%	0,000	
...											
2.2	Прочее новое строительство										
1	Объект 1										
	в том числе ПТП										
2	Объект 2										
	в том числе ПТП										
...											
<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
...											

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.


*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:

И.О. Генерального директора
ЗАО "Братская
электросетевая компания"
В.В. Воробьев

" 25 / 2014 года
М.П.



ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ 2013 года, млн. руб.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	160,722	160,722	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	73,482	73,482	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	73,482	73,482	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	87,240	87,240	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	87,240	87,240	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	-	-	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства доэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	29,045	
2.1	Кредиты	-	29,045	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	160,722	189,767	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Начальник ПЭО

Иванкова

Иванкова В.В.