


Утверждаю
Генеральный директор

ЗАО "Братская электросетевая компания"
С.И. Кабаев

(подпись)

" 31 " марта 2016 года



ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2015 года, млн. рублей без учета НДС (предоставляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		177,647	178,015	178,015		0,367	0%				
1	Техническое перевооружение и реконструкция		37,828	36,251	36,251		-1,577	-4%				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		37,828	36,251	36,251		-1,577	-4%				
1	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		11,367	10,738	10,738		-0,629	-6%			изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур	
2	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		8,639	7,771	7,771		-0,868	-10%			изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур	

3	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		11,812	11,811	11,811				-0,001	0%		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
4	Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей		6,010	5,931	5,931				-0,079	-1%		изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконструкции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
...												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство		139,819	141,764	141,764				1,944	1%		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		139,819	141,764	141,764				1,944	1%		
1	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Братская электросетевая компания»		20,001	21,623	21,623				1,623	8%		изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
2	Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ «Боково» в Ленинском районе города Иркутска		3,506	3,506	3,506				0,000	0%		
3	Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ «Мегет» в п.Мегет Ангарского района		72,090	80,740	80,740				8,650	12%		изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур

4	Строительство электрических сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка Братского района		19,000	13,321	13,321								уточнение ПСД в части здания РП-6 кВ; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
5	Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске		6,785	5,835	5,835								уточнение ПСД с изменением типов опор; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
6	Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района		4,027	3,640	3,640								уточнение ПСД с изменением типов опор; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
7	Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе		9,445	9,053	9,053								уточнение ПСД с изменением типов опор; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
8	Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске		4,185	3,753	3,753								изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
9	Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района		0,781	0,292	0,292								изменение объемов и стоимости топографо-геодезических работ по результатам конкурсных (закупочных) процедур
...													
2.2	Прочее новое строительство												
1	Объект 1												
	в том числе ПТП												
2	Объект 2												
	в том числе ПТП												
...													
	<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы												
1	Объект 1												
2	Объект 2												
...													

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Утверждаю:
Генеральный директор
ЗАО "Братская
электросетевая компания"
С.И. Кабаев

" 31 " марта 20 16 года



ЗАО "Братская электросетевая компания"

Отчет об источниках финансирования
инвестиционной программы 2015 года, млн. руб. без НДС

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	177,647	177,647	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	58,077	58,077	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	58,077	58,077	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	119,570	119,570	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	119,570	119,570	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	0,367	
2.1	Кредиты	-	0,367	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	177,647	178,015	
	для ОГК/ТЭК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

Начальник ПЭО

Иванкова

Иванкова В.В.